

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ				ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
	ΣΤΑΔΙΟ Α	ΣΤΑΔΙΟ Β	ΣΤΑΔΙΟ Γ	ΣΤΑΔΙΟ Δ	
ΠΡΟΣΦΟΡΑ					30 ΗΜΕΡΕΣ-60 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟΥ-ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΙΜΩΝ	15%	15%	15%	15%	
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ					
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ					
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ					
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ					
ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ					20 ΗΜΕΡΕΣ-45 ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ					
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΑΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ					
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΛΑΚΑΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ					
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	40%	35%	30%	25%	
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ					45 ΗΜΕΡΕΣ-60 ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ					
ΑΦΙΞΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	10%	10%	10%	10%	10 ΗΜΕΡΕΣ-15 ΗΜΕΡΕΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ Α ΣΤΑΔΙΟ					
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	35%	25%	20%	12,50%	15 ΗΜΕΡΕΣ-20 ΗΜΕΡΕΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Β ΣΤΑΔΙΟ		15%	12,50%	12,50%	
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Γ ΣΤΑΔΙΟ			12,50%	12,50%	15 ΗΜΕΡΕΣ-20 ΗΜΕΡΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Δ ΣΤΑΔΙΟ					
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ				12,50%	10 ΗΜΕΡΕΣ-20 ΗΜΕΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΑ	100%	100%	100%	100%	

Οι χρόνοι που αναφέρονται είναι ενδεικτικοί και προϋπόθεση για την επίτευξη τους η πλήρης συνεργασία πελάτη και εταιρείας, άμεσες αποφάσεις σχεδίων και υλικών , καλές καιρικές συνθήκες καθώς και η ομαλή συνεργασία με την αρμόδια πολεοδομία.